

**LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGE -****FAUX PLAFOND****Ordre de service 03 - Prolongation travaux****Planning EXE phase 2 ind.H****Opération :****PAULETTE NARDAL**

108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff

Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage :**MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**

Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68

92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre :**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

1 rue Savier

92240 Malakoff

Entreprise titulaire :**HITEC**

39 rue Lavoisier

77270 Villeparisis

Marché attribué à :**HITEC****Ordres de service**

Date	Désignation des travaux	Délais
07/07/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	6,2 mois
03/03/2023	OS 03 - Prolongation travaux	4 mois

Livraison opération	21/04/2023
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 3 mars 2023

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

Pour la Maire, par délégation
Le 2ème adjoint au Maire
Délégué à l'urbanisme.
L'espace public et les bâtiments communaux
Rodéric AARSSE



[Signature]
croixmariebourdon architectes associés
1 rue Savier 92240 Malakoff - 01 42 08 46 12
rcs nanterre 449 352 541 - croaif 0002145
www.croixmariebourdon.fr